









- Опускных газоходах перед дымососами с температурой среды не выше +150<sup>0</sup>С;
- Сборных газоходах скрубберов и самих скрубберах;
- Станционных газопроводах, как наружных, так и внутренних;
- Металлоконструкциях и другом оборудовании, подверженном коррозии и конденсатообразованию;

Рекомендовать ООО «НПО Спецстройсистемы» увеличить гарантийный срок стойкости покрытия до 5 лет.

Ковалев А.Е. – Генеральный Директор ООО «НПО Спецстройсистемы», к.т.н.:  
 ООО «НПО Спецстройсистемы» готово взять на себя обязательство увеличения гарантийного срока на выполненные работы по нанесению материала до 5 лет, при условии соблюдения технологии нанесения.

**РЕШИЛИ:**

1. В целях увеличения сроков службы оборудования, улучшения ремонтпригодности, экономии средств на обслуживание и беря во внимание обязательства ООО «НПО Спецстройсистемы» по увеличению гарантийного срока на выполненные работы, рекомендовать начальникам ОППР филиалов ОАО «ОГК-4» при проведении ремонтных работ использовать жидкий керамический теплоизоляционный материал «TLM Ceramic» взамен традиционных в рамках ремонтных программ на следующем оборудовании:
  - В качестве теплоизоляционного на станционных технологических трубопроводах с температурой среды до +150<sup>0</sup>С;
  - В качестве противоконденсационного на станционных трубопроводах (защита от конденсата и ржавчины);
  - Опускных газоходах перед дымососами с температурой среды не выше 150<sup>0</sup>С;
  - Сборных газоходах скрубберов и самих скрубберах;
  - Станционных газопроводах, как наружных, так и внутренних;
  - Металлоконструкциях и другом оборудовании, подверженном коррозии и конденсатообразованию;
2. При применении материала строго соблюдать технологию нанесения. При необходимости привлекать специалистов ООО «НПО Спецстройсистемы» для консультаций или шеф-монтажа. Все изменения технологии нанесению подлежат согласованию. Принять во внимание готовность ООО НПО «Спецстройсистемы» выполнить, при необходимости, весь комплекс работ по нанесению покрытия (подготовка поверхности, нанесение) силами своих специализированных подразделений.

Начальник УР и ТП ОАО «ОГК-4»		Райхель С.А.
Заместитель начальника УР и ТП		Рогов О.И.
Ведущий специалист УР и ТП		Гатауллин М.А.
Главный инженер филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»		Родякин Ю.Т.
Начальник ОППР филиала «Шатурская ГРЭС»		Радыгин В.С.
Генеральный директор ООО «НПО Спецстройсистемы», к.т.н		Ковалев А.Е.
Советник по НТ ООО «НПО Спецстройсистемы», д.т.н		Солдатов В.П.
Заместитель Генерального директора ООО «НПО Спецстройсистемы»		Лапин А.Ю.